

- Raison sociale de l'entreprise (nom)
- Adresse de l'entreprise
- Coordonnées (tél. et mail) de l'entreprise
- Activité de l'entreprise
- SIRET / SIREN
- Mention RCS suivie du nom de la ville où se situe le greffe de l'immatriculation
- Lieu du siège social
- Si c'est une société, sa nature et le montant de son capital
- Certification(s) RGE / Qualifications et domaines (Qualibat, Qualit'EnR ou équivalent)

- Nom et prénom ou raison sociale du client
- Adresse du client
- Lieu d'exécution des travaux

- Mention « devis » et sa référence
- Date d'émission du devis
- Date de visite pour établissement du devis
- Date de début des travaux

Installation d'une chaudière biomasse	Prix unitaire	Quantité	Prix HT	TVA
<p>Travaux de performance énergétique Dépose et remplacement d'une chaudière (gaz, fioul, charbon) Installation d'une chaudière biomasse ligneuse (bûches, granulés, copeaux de bois, briquettes ou sciure de bois) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marque et modèle, • Puissance thermique nominale en kW • Efficacité énergétique saisonnière ($\geq 77\%$ pour les chaudières ≤ 20 kW et $\geq 79\%$ pour les chaudières > 20 kW) • Flamme verte 7 étoiles ou équivalent • Emissions saisonnières à 10 % d'O₂ : Monoxyde de carbone CO (≤ 600 mg/Nm³ si chaudière manuelle, ≤ 400 mg/Nm³ si chaudière automatique), particules (≤ 40 mg/Nm³ si chaudière manuelle, ≤ 30 mg/Nm³ si chaudière automatique), oxydes d'azote NOx (≤ 200 mg/Nm³), composés organiques gazeux (≤ 20 mg/Nm³ si chaudière manuelle, ≤ 16 mg/Nm³ si chaudière automatique) <p>Chaudière manuelle associée à un ballon tampon neuf ou existant Installation d'appareils de régulation et de programmation : marque et modèle, classe énergétique (IV, V, VI, VII ou VIII) Note de dimensionnement fournis au maître d'ouvrage. Calorifugeage des conduites d'eau chaude : classe isolant > 3 selon norme NF EN 12828. Main d'œuvre</p>	<p>Fourniture</p> <p>Fourniture</p> <p>Fourniture et pose</p> <p>Pose</p>	<p>Forfait</p> <p>Nombre</p> <p>Mètres linéaires</p> <p>Heures / forfait</p>		<p>5,5</p> <p></p> <p></p> <p></p>
Chaudière automatique associée à un silo de stockage neuf ou existant (> 225 L)				10
<p>Travaux induits par les travaux de performance énergétique (à détailler et lister) Exemples : déplacement, installation, échafaudage, nacelle, dépose et mise en décharge des ouvrages remplacés (systèmes et cuves à fioul), génie civil liés à l'installation de l'équipement (carottage et socle), adaptation divers de l'existant (local, toiture, plomberie, alimentation, électricité, émetteurs de chaleur, tubage, alimentation et stockage du combustible), modifications toiture et réseaux d'électricité et de plomberie, installation d'un ballon tampon, raccordements, vidange, désembouage, équilibrage, plâtrerie et peinture de remise en état (dégradation), VMC, entretien, vérification et réparation.</p>	Fourniture et pose	Forfait Heures Mètres linéaires M ²		5,5
<p>Autres travaux (non liés à la performance énergétique) Exemples : création ou installation d'une ventouse, d'un conduit de fumée, d'un vase d'expansion, d'un émetteur de chaleur, d'une visse sans fin, d'un silo de stockage, d'un pot à boue, d'un filtre anticalcaire, certificats divers, mise en décharge des matériaux de calorifugeage et des systèmes de régulation, plomberie diverse.</p>	Fourniture et pose	Forfait Heures Mètres linéaires M ²		10

Date de validité de l'offre (3 mois à compter de l'établissement du présent devis)

Délai d'intervention : X semaines à compter du versement de l'acompte

En orange : mentions obligatoires pour l'obtention des aides financières

Lieu, date et signature du client
+ mention « devis reçu avant l'exécution des travaux, lu et accepté »
+ mention optionnelle « Reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales figurant au verso/ci-jointes ».

Total HT
Le ou les taux de TVA
Somme à payer TTC

Conditions de paiement :
30% d'acompte à la commande, 60% au prorata de l'avancement du chantier, 10% à l'achèvement des travaux.

Lieu, date et signature de l'entreprise
+ mention « lu et approuvé »