

- Raison sociale de l'entreprise (nom)
- Adresse de l'entreprise
- Coordonnées (tél. et mail) de l'entreprise
- Activité de l'entreprise
- SIRET / SIREN
- Mention RCS suivie du nom de la ville où se situe le greffe de l'immatriculation
- Lieu du siège social
- Si c'est une société, sa nature et le montant de son capital
- Certification(s) RGE / Qualifications et domaines (Qualibat ou équivalent)

- Nom et prénom ou raison sociale du client
- Adresse du client
- Lieu d'exécution des travaux

- Mention « devis » et sa référence
- Date de rédaction du devis
- **Date de visite pour établissement du devis**
- **Date de début des travaux**

Isolation de combles perdus	Prix unitaire	Quantité	Prix HT	TVA
Travaux de performance énergétique Isolation des combles perdus : <ul style="list-style-type: none"> • Type de surface (dalle, plancher, fermettes), • Type d'isolant (rouleaux, panneaux, flocons), • Marque et modèle, • Épaisseur isolant et certification CSTB et/ou ACERMI, • Résistance thermique $\geq 7 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (en une seule couche) sous la ou les normes : NF EN 12 664 / 12 667 / 12 939 (pour les isolants non réfléchissants) 	Fourniture et pose	M ²		5,5
Travaux induits par les travaux de performance énergétique (à détailler et lister) Exemples : échafaudage (prorata lié à l'isolation), dépose de l'ancien isolant, repérage et protection des points électriques et éclairages encastrés, isolation de la trappe d'accès si respect de la performance ($R \geq 7 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$), modifications de l'installation électrique, travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux, travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation.	Fourniture et pose	Forfait Heures Mètres linéaires M ²		5,5
Autres travaux (non liés à la performance énergétique) Exemples : matériaux isolants si chaque couche ne répond pas aux critères d'exigence (superposition), mise en déchetterie de l'ancien isolant, échafaudage (prorata lié à réfection ou autres travaux), pose de membranes (pare-vapeur ou équivalent), réhausse rigide de la trappe d'accès, isolation de la trappe d'accès si non respect de la performance ($R < 7 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$), création d'un coffrage ou écran pour écart au feu, création d'un plancher bois, pose d'un chemin de visite ou d'un plancher neuf, création d'une ouverture de toit, aménagement de combles.	Fourniture et pose	Forfait Heures Mètres linéaires M ²		10

Date de validité de l'offre (3 mois à compter de l'établissement du présent devis)

Délai d'intervention (7 jours minimum après la signature du devis)

En orange : mentions obligatoires pour l'obtention des aides financières

Lieu, date et signature du client
+ mention « devis reçu avant l'exécution des travaux, lu et accepté »
+ mention optionnelle « Reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales figurant au verso/ci-jointes ».

Total HT

Le ou les taux de TVA

Somme à payer TTC

Conditions de paiement :

30% d'acompte à la commande, 60% au prorata de l'avancement du chantier, 10% à l'achèvement des travaux.

Lieu, date et signature de l'entreprise
+ mention « lu et approuvé »