alec
AGENCE LOCALE DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT
Nancy Grands Territoires

PLATEFORME DE LA RÉNOVATION

Isolation plancher bas

- Raison sociale de l'entreprise (nom)
- Adresse de l'entreprise
- Coordonnées (tél. et mail) de l'entreprise
- Activité de l'entreprise
- SIRET / SIREN
- Mention RCS suivie du nom de la ville où se situe le greffe de l'immatriculation
- Lieu du siège social
- Si c'est une société, sa nature et le montant de son capital
- Certification(s) RGE / Qualifications et domaines (Qualibat ou équivalent)

- Nom ou raison sociale du client
- Adresse du client
- Lieu d'exécution des travaux

- Mention « devis » et sa référence
- Date de rédaction du devis
- Date de visite pour établissement du devis
- Date d'exécution des travaux si devis > à 500 €

Isolation de plancher bas	Prix unitaire	Quantité	Prix HT	TVA
Travaux de performance énergétique Isolation de plancher bas par l'intérieur ou en sous face : • Type de surface (dalle ou plancher), • Type d'isolant (rouleaux, panneaux, flocons), • Type de pose (insufflation, entre ossature, fixation mécanique), • Marque et modèle isolant, • Epaisseur isolant, • Certification CSTB et/ou ACERMI, • Résistance thermique ≥ 3 m².K/W (en une seule couche) sous la ou les normes : NF EN 12 664 / 12 667 / 12 939 (pour les isolants non réflechissants).	Fourniture et pose	M²		5,5
Travaux induits par les travaux de performance énergétique (à détailler et lister) Exemples : déplacements, échafaudage (prorata lié à l'isolation), dépose de l'ancien isolant, parement et système de fixation associés modifications de l'installation électrique, de la plomberie, des réseaux (de plomberie et/ou électrique), de la plâtrerie, des peintures, des revêtements de sol, travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux, travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation.	Fourniture et pose	Forfait Heures Mètres linéaires M²		5,5
Autres travaux (non liés à la performance énergétique) Exemples : matériaux isolants si chaque couche ne répond pas aux critères d'exigence (superposition), mise en déchetterie de l'ancien isolant, échafaudage (prorata lié à d'autres travaux), pose d'un pare-vapeur, mise en déchèterie de l'ancien isolant, création ou mise en place de nouveaux éclairages.	Fourniture et pose	Forfait Heures Mètres linéaires M²		10

Date de validité de l'offre (3 mois à compter de l'établissement du présent devis)

Délai d'intervention : X semaines à compter du versement de l'acompte

Lieu, date et signature du client
+ mention « devis reçu avant l'exécution des travaux, lu et accepté »
+ mention optionnelle « Reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales figurant au verso/ci-jointes ».

Total HT
Le ou les taux de TVA
Somme à payer TTC

Conditions de paiement :
30% d'acompte à la commande, 60% au prorata de l'avancement du chantier, 10% à l'achèvement des travaux.

Lieu, date et signature de l'entreprise
+ mention « lu et approuvé »

IMPORTANT : Ce document a été établi selon nos analyses et interprétations des Bulletins Officiels sur les taux de TVA réduits et les travaux induits. Ce document est informatif et n'a donc aucune valeur juridique et réglementaire. Pour aller plus loin, il convient de se renseigner auprès de l'administration fiscale. Sources : BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20-20140929 ; BOI-TVA-IMM-10-10-10-20-20140929 ; BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30-20140919.

L'assurance Professionnelle / Le nom et adresse de l'assureur / Couverture géographique du client / Forme juridique – Capital social – Numéro d'immatriculation – TVA intracommunautaire Coordonnées et modalités de recours à un médiateur de la consommation (pour les clients particuliers).

10, promenade Émilie du Châtelet 54 000 NANCY - 03.83.37.25.87 - info@alec-nancy.fr

AVEC LE SOUTIEN DE climaxion anticiper • économiser • valoriser
Grand Est
Meurthe Moselle
métropole GrandNancy
Seille Grand Couronné
Sel & Vermois

MODÈLE