alec
AGENCE LOCALE DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT
Nancy Grands Territoires

INFO→ ÉNERGIE GRAND EST

Isolation parois vitrées

ouvrants

- Raison sociale de l'entreprise (nom)
- Adresse de l'entreprise
- Coordonnées (tél. et mail) de l'entreprise
- Activité de l'entreprise
- SIRET / SIREN
- Mention RCS suivie du nom de la ville où se situe le greffe de l'immatriculation
- Lieu du siège social
- Si c'est une société, sa nature et le montant de son capital
- Certification(s) RGE / Qualifications (Qualibat ou équivalent)

- Nom ou raison sociale du client
- Lieu d'exécution des travaux

- Mention « devis » et sa référence
- Date de rédaction du devis
- Date de visite pour établissement du devis
- Date d'exécution des travaux si devis > à 500 €

Installation de parois vitrées et/ou ouvrants	Prix unitaire	Quantité	Prix HT	TVA
Travaux de performance énergétique Installation de fenêtres, porte fenêtres, ou vitrages pour véranda : • Type de pose (rénovation ou dépose totale), • Type de menuiseries (PVC, bois ou aluminium), • Type de vitrage (double, triple, phonique), • Marque fenêtres, • Certifications ACOTHERM, CEKAL ou équivalent, • Présence d'entrées d'air, • Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥ 0,36 OU Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3	Fourniture	Nombre		5,5
Remplacement de fenêtres de toit : Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw ≤ 0,36	Fourniture	Nombre		
Installation de volets isolants : R > 0,22 m².K/W	Fourniture	Nombre		
Installation d'une porte d'entrée donnant sur l'extérieur : Ud ≤ 1,7 W/m².K	Fourniture	Nombre		
Main d'œuvre	Pose	Forfait / Heures		
Travaux induits par les travaux de performance énergétique (à détailler et lister) Exemples : déplacement, dépose existant, motorisation des fermetures, pose du coffre de volet, isolation du coffre de volet existant, modifications de l'installation électrique, de la plomberie, des réseaux intérieurs, de la plâtrerie, des peintures, des revêtements de sol, travaux de remise en état suite à dégradation (plâtrerie et peinture), travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation.	Fourniture et pose	Forfait Heures Mètres linéaires M²		5,5
Autres travaux (non liés à la performance énergétique) Exemples : mise en déchetterie des matériels existants, pose de volets (si non-respect des critères de performance) ou stores intérieurs, mise en place de fenêtre monobloc si les volets ne respectent pas les critères de performance), création d'une ouverture dans une paroi, d'une porte de service ou d'une porte de garage.	Fourniture et pose	Forfait Heures Mètres linéaires M²		10

Date de validité de l'offre (3 mois à compter de l'établissement du présent devis)

Délai d'intervention : X semaines à compter du versement de l'acompte

Total HT
Le ou les taux de TVA
Somme à payer TTC

Conditions de paiement :
30% d'acompte à la commande, 60% au prorata de l'avancement du chantier, 10% à l'achèvement des travaux.

Lieu, date et signature du client
+ mention « devis reçu avant l'exécution des travaux, lu et accepté »
+ mention optionnelle « Reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales figurant au verso/ci-jointes ».

Lieu, date et signature de l'entreprise
+ mention « lu et approuvé »

IMPORTANT : Ce document a été établi selon nos analyses et interprétations des Bulletins Officiels sur les taux de TVA réduits et les travaux induits. Ce document est informatif et n'a donc aucune valeur juridique et réglementaire. Pour aller plus loin, il convient de se renseigner auprès de l'administration fiscale. Sources : BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20-20140929 ; BOI-TVA-IMM-10-10-10-20-20140929 ; BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30-20140919.

L'assurance Professionnelle / Le nom et adresse de l'assureur / Couverture géographique du client / Forme juridique – Capital social – Numéro d'immatriculation – TVA intracommunautaire

10, promenade Émilie du Châtelet 54 000 NANCY - 03.83.37.25.87 - info@alec-nancy.fr

AVEC LE SOUTIEN DE climaxion anticiper • économiser • valoriser
Grand Est
MEURTHE MOSELLE
métropole GrandNancy
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SEILLE ET MAUCHERE GRAND COURONNE
Sel & Vermois