AGENCE LOCALE DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT
Nancy Grands Territoires

Isolation plancher bas

ALEC - MAJ : 03/03/2026

- Raison sociale de l'entreprise (nom)
- Adresse de l'entreprise
- Coordonnées (tél. et mail) de l'entreprise
- Activité de l'entreprise
- SIRET / SIREN
- Mention RCS suivie du nom de la ville où se situe le greffe de l'immatriculation
- Lieu du siège social
- Si c'est une société, sa nature et le montant de son capital
- Certification(s) RGE / Qualifications et domaines (Qualibat, Qualit'EnR ou équivalent)

- Nom et prénom ou raison sociale du client
- Adresse du client
- Lieu d'exécution des travaux

- Mention « devis » et sa référence
- Date d'émission du devis
- Date de visite pour établissement du devis
- Date de début des travaux

Isolation de plancher bas	Prix unitaire	Quantité	Prix HT	TVA
Fourniture et pose de travaux de performance énergétique (habitation de plus de 2 ans) Isolation de plancher bas par l'intérieur ou en sous face : • Type de surface (dalle ou plancher), • Type d'isolant (rouleaux, panneaux, flocons), • Type de pose (insufflation, entre ossature, fixation mécanique), • Marque et modèle isolant, • Épaisseur isolant, • Certification CSTB QB23 et/ou ACERMI, • Résistance thermique ≥ 3 m².K/W (en une seule couche) sous la ou les normes : NF EN 12 664 / 12 667 / 12 939 (pour les isolants non réfléchissants), Main d'oeuvre		M² Forfait / Heures		5,5
Travaux induits par les travaux de performance énergétique (à détailler et lister) Exemples : déplacements, échafaudage (prorata lié à l'isolation), dépose de l'ancien isolant, parement et système de fixation associés, dépose et déplacement des points électriques et des réseaux (de plomberie et/ou électrique), travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux.		Forfait Heures Mètres linéaires M²		5,5
Autres travaux (non liés à la performance énergétique) Exemples : matériaux isolants si chaque couche ne répond pas aux critères d'exigence (superposition), mise en déchetterie de l'ancien isolant, échafaudage (prorata lié à d'autres travaux), pose d'un pare-vapeur ou équivalent, coffrage de protection autour des réseaux, mise en déchetterie de l'ancien isolant, création ou mise en place de nouveaux éclairages.		Forfait Heures Mètres linéaires M²		10

Date de validité de l'offre (3 mois à compter de l'établissement du présent devis)

Délai d'intervention (7 jours minimum après la signature du devis)

En orange : mentions obligatoires pour l'obtention des aides financières

Lieu, date et signature du client
+ mention « devis reçu avant l'exécution des travaux, lu et accepté »
+ mention optionnelle « Reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales figurant au verso/ci-jointes ».

Total HT
Le ou les taux de TVA
Somme à payer TTC

Conditions de paiement :
30% d'acompte à la commande, 60% au prorata de l'avancement du chantier, 10% à l'achèvement des travaux.

Lieu, date et signature de l'entreprise
+ mention « lu et approuvé »

IMPORTANT : Ce document a été établi selon nos analyses et interprétations des Bulletins Officiels sur les taux de TVA réduits et les travaux induits. Ce document est informatif et n'a donc aucune valeur juridique et réglementaire. Pour aller plus loin, il convient de se renseigner auprès de l'administration fiscale. Sources : BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20-20140929 ; BOI-TVA-IMM-10-10-10-20-20140929 ; BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30-20140919.

MODÈLE

L'assurance Professionnelle / Le nom et adresse de l'assureur / Couverture géographique du client / Forme juridique – Capital social – Numéro d'immatriculation – TVA intracommunautaire Coordonnées et modalités de recours à un médiateur de la consommation (pour les clients particuliers).

10 promenade Émilie du Châtelet, 54000 Nancy - 03.83.37.25.87 - info@alec-nancy.fr